



**Министерство
строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса
Нижегородской области**

ул. Ошарская, д. 63, г. Нижний Новгород, 603115
тел. 439-04-32, факс 419-73-01, e-mail: official@minstr.kreml.nnov.ru

29.04.2016 № 328-01-6230/16

на № _____ от _____

О направлении отчета

И.о.руководителя
Федерального агентства
железнодорожного транспорта
Министерства транспорта
Российской Федерации


В.Ю.Чепцу

Уважаемый Владимир Юрьевич!

В соответствии с Соглашением от 28 июля 2015 года № 102С между Федеральным агентством железнодорожного транспорта и Правительством Нижегородской области «О предоставлении в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на финансовое обеспечение мероприятий по развитию метрополитена в г. Нижний Новгород в целях транспортного обеспечения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» направляем Вам отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов за I квартал 2016 года.

Приложение: 1. Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов за I квартал 2016 года на 1 л. в 1 экз.

И.о.министра



В.Н.Челомин

Курочкина Евгения Владимировна
439-11-53



Отчет
об использовании иных межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий,
предусмотренных приложением № 1 к Соглашению от 28 июля 2015 года №102С
(дополнительное соглашение №1 от 16 ноября 2015 года)
по состоянию на 01 апреля 2016 года
(нарастающим итогом)

№ п/п	Наименование проекта, в том числе мероприятия	№ п/п	Перечень работ	Заключено контрактов на сумму бюджетных инвестиций, тыс.руб.	Процент готовности / выполнения	Освоено бюджетных средств, тыс.руб.	Пояснения о ходе выполнения работ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга" I этап - Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", г.Нижний Новгород	1	Строительно-монтажные работы, в т.ч.:	Муниципальный контракт №2Г-15 от 23.03.2015 год Цена контракта 10 396 223,49284		1 168 971,167	Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией
		1.1.	Разборка конструкций форшахты		220,00	8 841,649	
		1.2.	Устройство ограждающих конструкций		220,81	693 927,988	
		1.3.	Разработка грунта котлована		186,65	25 660,561	
		1.4.	Крепление котлована поясами и расстрелами		38,33	22 029,857	
		1.5.	Устройство бетонного пригруза		102,68	171 301,136	
		1.6.	Монолитные ж/б конструкции		403,79	54 431,261	
		1.7.	Проходка перегонных тоннелей		13,25	192 778,715	
		1.8.	Укрепление грунтового массива		0	0,000	

И.о.министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области



(Handwritten signature in blue ink)

В.Н.Челомин